



Objekta izvietojuma shēma











Atsūkņētā ūdens aizvadīšanas shēma



Piezīmes:

1. Atsūkinātā ūdens notecei paredzēt ievaku veidošanu;
2. Ievaku veidošanu un to virzļus paredzēt dabā;
3. Paredzēt pagaidu smilšu ķerfļa akas izveidi;
4. Pagaidu caurkliu paredzēt D500;
5. Pēc būvdarbu pabeigšanas vienoties ar Pasūtītāju par pagaidu caurtekas saglabāšanu vai demontēšanu.

DOP pieņemtie apzīmējumi:

1. 
 - Būvmaukuma pilsētiņas, tehnikas novietnes norobežojošs žogs.
2. 
 - Pārvietojamā WC.
3. 
 - Konteiner-tipa vagoniņi, strādnieku ģerbtuvēm/inventāram, būvdarbu vadītājam.
4. 
 - Smēķētava.
5. 
 - Vieta, kur atrodas ugunsdzēsības stendi.
6. 
 - Vieta, kur atrodas pirmās palīdzības aptieciņa.
7. 
 - Vieta, kur izvietojami glābšanas rīņķi.
8. 
 - Būvgružu atkritumu konteiners.



PIEZĪMES

1. LKS-92 koordinātu sistēma
2. Rasējumu skaitliskā kopā ar pasākaidrojošu rakstu, tehniskām specifikācijām un projektu kopumā.
3. Veicot darbus tiešā uguns tuvumā, darbībiekiem obligāti jānesa pildvestes.
4. Būvtaukuma obligāti jāatrodas smērvielu un no tehnikas nopildīdusās degvielas absorbentiem.
5. Ugunsdzēsējiem aparatiem ir jābūti izvietotiem glābšanas rīcībām, to apjomu un distanci darbu tuvu ūdeņiem, tuvumā ir jābūti izvietotiem glābšanas rīcībām, to apjomu un distanci nosaka atbilstoši par darba drošību, atbilstoši izstrādātajam DVP.
6. Būvtaukuma "pilsētiņā" jābūti nožogotām un apsargātām, ko nodrošina Būvuzņēmējs.
7. Materiālu krātuves izvietot tā, lai tās neapgrūdinātu satiksmi būvtaukumā, ievērojot darba drošības prasības atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
8. Satiksmes organizācijas plāns ir izstrādājams DVP ietvaros un saskaņojams ar VAS "Latvijas Valsts ceļi".
9. Atmežošanas darbus uzsākt tikai pēc atbilstošu saskaņojumu saņemšanas.
10. Šīm plānām ir ieteikamie raksturs, DVP ietvaros Būvuzņēmējs var to precizēt.
11. Izstrādājot DVP, norādīt pagaidu materiālu krātuves vietas.
12. Materiālu piegādei, kā arī darbu veikšanai izmantojami esošie piebraucanie ceļi, kas pēc darbu pabeigšanas jāsakārto sākotnējā stāvoklī. Ceļu izmantošanu saskaņot ar atbilstīgajām instancēm.
13. Laiās Dubrakānu ūdenskritāves nogāzē izskalojumu zonas identificējamās darba gaīti.
14. Būvdarbi veikami nepārkraucot satiksmi.

SIA "A VIDE"		PASŪTĪTĀJS	
Liduma iela 31, Rīga, LV-1079 Tel.: 67525240, Fakss: 67535422, e-mail: mail@avide.lv		Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldību aģentūra "Tūrisma, sporta un apkalpas kompleksa "Zīle kalni" attīstības aģentūra"	
BŪVPROJ. VADĪTĀJS J.ŠTEKELS 19.11.2015		OBJEKTS: Čehu posma pārbūve un atkārtas aplūpas ielaukuma sagatavošana Tīnāzī psg., Ikšķiles nov., "Dūbkalna ezera mežā", dabas parkā "Ogres Zīle kalni"	
PROJEKTA J.ŠTEKELS 19.11.2015		Mērogs: 1:1000	
PASAULDA G.JONIKĀNS 19.11.2015		Lapas Nr.: DOP-1	
BĒRŠĒJUMS		Darbu organizēšanas plāns	